



УКРАВТОДОР

## СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. М. Грушевського, 49, м. Одеса, 65031,  
тел.(048) 753-15-56, факс (048) 753-15-18  
E-mail: sad-od@ukravtodor.gov.ua Код ЄДРПОУ 25829550

03.08.2021 р. № 01-2609/12  
На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Редактору видання [www.hubs.ua](http://www.hubs.ua)  
Олегу РУДЕНКУ

На Ваш запит від 21 липня 2021 року, за № 21/07/2021-1, щодо зсуву укосів земляного полотна і руйнувань дорожнього покриття які сталися на території Одеської області на автомобільній дорозі М-05 Київ - Одеса, відповідно до номерів пунктів заданих питань Служба автомобільних доріг в Одеській області інформує про наступне.

1. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг здійснюється згідно технічних правил у межах затверджених асигнувань. Склад і обсяги робіт з експлуатаційного утримання по кожній ділянці автомобільної дороги, окремій штучній чи лінійній споруді, або елементу автодороги встановлюють на підставі результатів діагностики й оцінки їхнього фактичного стану, інженерних вишукувань, випробувань і обстежень, які фіксуються у дефектних актах та інших документах.

На початку липня місяця цього року, як і у попередні періоди, зсувів на ділянці автодороги не було. За результатами обстежень підрядною організацією виконувався визначений перелік і обсяги робіт.

Після зсувів ґрунту було складено акт огляду автомобільної дороги загального користування державного значення М-05 Київ-Одеса, на ділянці км 337 – км 340, та дефектний акт для виконання аварійних робіт (додаються).

2. Договір про надання послуг, СОУ 42.1-37641918-105:2013 «Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування».

3. Розслідування органами виконавчої влади не проводилося.

4. Зсув ґрунту укосів земляного полотна має аварійний характер. У таких випадках організуються роботи з термінового усунення ситуації, які загрожує безпечному руху транспортних засобів і виникла не прогнозовано у процесі експлуатації автомобільної дороги.

Згідно довідки Гідрометцентру Чорного та Азовського морів від 23.07.2021 року, за № 497/-05 (копія додається) загальна кількість опадів за травень місяць цього року склала 98,5 мм, тоді як середньомісячна кількість опадів за період спостережень 1991-2020 рр склала 50 мм. За червень місяць кількість опадів становила 91,5 мм, а середньомісячна за останній період спостережень - 70 мм. Квітень місяць за кількістю опадів був теж з перевищенням середньої місячної норми 48,4 мм / 34 мм.

5. Визначення вартості робіт проводиться згідно СОУ 42.1-37641918-085:2018 «Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання». Остаточна вартість робіт буде визначена після їх повного завершення. Фінансування здійснюється згідно бюджетного кодексу та бюджету на поточний рік у межах надходжень до дорожнього фонду України.


6. Оголошення конкурсів на проведення відновлювальних робіт Служба не планує, оскільки роботи виконуються у рамках діючого договору про надання послуг з експлуатаційного утримання від 10.06.2020 року.

7. Зазначена тимчасова конструкція унеможливує попадання дощових опадів до місця зсуву, служить для відведення дощових потоків з покриття автомобільної дороги.

Службою у попередній відповіді та у відповіді на вказаний запит надано вичерпну інформацію якою володіє Служба щодо зсуву ґрунту на М-05 Київ – Одеса, км 337 - 340. У разі отримання Службою додаткової інформації про обставини засуви та проведення робіт з ліквідації наслідків Вас буде проінформовано додатково.

Додаток: на 3 аркушах.

Начальник Служби

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned between the text 'Начальник Служби' and 'Дмитро РИБАЛКА'.

Дмитро РИБАЛКА



Державно служба України з надзвичайних ситуацій

**ГІДРОМЕТЦЕНТР ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ  
(ГМЦ ЧАМ)**

Французький бульвар, 89, м. Одеса, 65009, тел./факс ( 0482) 63-64-17, 63-16-10

E-mail: [pgdgmccham@meteo.gov.ua](mailto:pgdgmccham@meteo.gov.ua)

Код ЄДРПОУ 20992067

Від 23.07.2021 р. № 497/-05

На №01-2339/12 від 20.07.2021 р.

**Начальнику служби автомобільних доріг  
в Одеській області  
Дмитру РИБАЛКА.**

**Довідка про погоду.**

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, з 1 квітня по 21 липня 2021 р. в районі с. Троїцьке Любашівського району Одеської області (за даними метеостанції Любашівка) спостерігалася наступна кількість опадів:

Квітень		Травень		Червень		Липень	
Дата	Кількість опадів	Дата	Кількість опадів	Дата	Кількість опадів	Дата	Кількість опадів
2.04	7 мм	1.05	0.5 мм	1.06	0.6 мм	1.07	0.3 мм
3.04	0.0 мм	2.05	3 мм	2.06	8 мм	2.07	18 мм
4.04	9 мм	6.05	1 мм	3.06	2 мм	3.07	3 мм
7.04	2 мм	7.05	0.0 мм	6.06	3 мм	4.07	7 мм
8.04	0.0 мм	8.05	11 мм	7.06	3 мм	5.07	36 мм
15.04	8 мм	12.05	0.7 мм	8.06	0.8 мм	6.07	0.4 мм
16.04	11 мм	13.05	0.5 мм	9.06	0.0 мм	20.07	45 мм
17.04	0.0 мм	17.05	3 мм	10.06	2 мм	21.07	0.4 мм
23.04	0.6 мм	18.05	8.мм	11.06	5 мм		
24.04	0.0 мм	19.05	4 мм	12.06	2 мм		
25.04	3 мм	20.05	3 мм	13.06	0.7 мм		
26.04	0.8 мм	21.05	14 мм	14.06	8 мм		
27.04	4 мм	24.05	23 мм	15.06	4 мм		
30.04	3 мм	26.05	6 мм	16.06	8 мм		
		27.05	0.4 мм	17.06	15 мм		
		28.05	6 мм	18.06	19 мм		
		29.05	0.4 мм	19.06	0.6 мм		
		31.05	14 мм	20.06	9 мм		
				23.06	0.0 мм		
				27.06	0.8 мм		
<b>Загальна кількість</b>		<b>Загальна кількість</b>		<b>Загальна кількість</b>		<b>Загальна кількість</b>	
48.4 мм		98.5		91.5 мм		117.3 мм	
<b>Середня місячна кількість опадів за період спостережень 1991-2020 р. р.</b>							
34 мм		50 мм		70 мм		67 мм	

Начальник ГМЦ ЧАМ  
Олена Тарнавська 7465633



 Віктор СИТОВ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший заступник начальника Служби

С.В. Лещенко

2021 року



### АКТ огляду

автомобільної дороги загального користування державного значення

М-05 Київ – Одеса, км 337 – км 340

Комісія в складі:

Голова комісії:

- заступник начальника Служби автомобільних доріг в Одеській області з експлуатаційного утримання

Ханчевський І.М.

Члени комісії:

- директор філії «Дорожній сервіс»

ТОВ «Автомагістраль-Південь»

Кубарський Є.В.

- начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та з організації безпеки дорожнього руху

Онуфрієв А.О.


- провідний інженер ВТК та ЯР

Гончарук К.С.

провела обстеження ділянки автомобільної дороги загального користування державного значення М-05 Київ – Одеса, км 337 – км 339 та встановила, що внаслідок інтенсивних опадів на протязі останніх 3-х місяців та перезволоження ґрунту на укосах земляного полотна автодороги на км 337+445 правий проїзд, км 339+010 лівий проїзд відбулися значні руйнування укосів земляного полотна (зсув ґрунту правий проїзд – 50 м.п., 150 м.п., лівий проїзд – 150 м.п.), укріплених узбіч, дорожнього одягу правого проїзду (права смуга), елементів водовідвідної системи та металевої бар'єрної огорожі.

Висновок:

- враховуючи аварійний стан вищезазначених місць ділянки автомобільної дороги, негайно провести аварійно-відновлювальні роботи.

  
\_\_\_\_\_ І.М. Ханчевський

  
\_\_\_\_\_ Є.В. Кубарський

  
\_\_\_\_\_ А.О. Онуфрієв

  
\_\_\_\_\_ К.С. Гончарук

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник начальника з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг Служби автомобільних доріг в Одеській області

Іван ХАНЧЕВСЬКИЙ

2021 року

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На виконання аварійних робіт автомобільної дороги загального користування державного значення М-05 Київ – Одеса, км 337 – км 340

Складено на підставі комісійного обстеження у складі:

- провідний інженер ВТК та ЯР  
начальник відділу ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, штучних споруд та з організації безпеки дорожнього руху  
- директор філії «Дорожній сервіс»  
ТОВ «Автомагістраль-Південь»

Гончарук К.С.

Онуфрієв А.О.

Кубарський С.В.

Обсяги виконання робіт:

№ п/п	Найменування робіт	Кількість	Од. виміру
1	Розробка непридатного ґрунту (на розмиві) екскаватором	21065	м3
2	Навантаження у транспорт екскаватором (для відвалу)	21065	м3
3	Переміщення непридатного ґрунту транспортом на 2 км на 1 км	12065 9000	м3
4	Планування непридатного ґрунту бульдозером у відвалі	21065	м3
5	Демонтаж лотків по відкосу	78,5	м.п.
6	Встановлення тимчасових знаків	54	знаків
7	Влаштування під'їзної дороги (мин ґрунт) бульдозером з котком довжина 25 м ширина 6 м	116	м3
8	Розробка рослинного ґрунту у відвалі екскаватором	9500	м3
9	Навантаження у транспорт ґрунту (для зем полотна)	39065	м3
10	Переміщення придатного ґрунту (для зем полотна) транспортом на відстань 2 км на 1 км	20565 18500	м3
11	Пошарова відсіпка ґрунта зем полотна	39065	м3
12	Пошарове планування бульдозером зем полотна (30 см) (10 м висота насипу)	39065	м3
13	Ущільнення зем полотна	39065	м3
14	Очистка лотка	150	м.п.
15	Влаштування геотекстилю	1013	м2
16	Влаштування дренажного шару із щебеню 15 см фракція 20х40	1013	м2
17	ЩПС С5 22 см	900	м2
18	ЩПС + цемент 20 см	900	м2
19	Аб пористий 10 см	900	м2
20	аб нижній 10 см	900	м2
21	аб верхній 5 см	900	м2
22	Бордюр	400	м.п.
23	МБО	400	м.п.
24	Розмітка лінія 1.5	400	м.п.
25	Розмітка лінія 1.2	400	м.п.
26	Монтаж лотків	244	м.п.

Дефектний акт погоджено:

Провідний інженер ВТК та ЯР  
Начальник відділу  
Директор філії «Дорожній сервіс»

К.С. Гончарук  
А.О. Онуфрієв  
С.В. Кубарський